

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO RAMALHO								
INTERVENÇÃO:	CONTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA - CENTRO - JOÃO RAMALHO/SP								
ENDEREÇO:	RUA BENEDITO SOARES MARCONDES - CENTRO - JOÃO RAMALHO/SP								
CONVÊNIO:	RECUROS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO								
REFERÊNCIA	CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS VERSÃO 177 NÃO DESON. SINAPI - 11/2019 NÃO DESONERADO ORÇAMENTOS						REGIME: ADM. INDIRETA/EMPREITADA GLO		
SERVIÇOS	Valores	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
Custo da obra	R\$ 143.425,52	Valor	% Serv	Valor	% Serv	Valor	% Serv	Valor	% Serv
SERVIÇOS PRELIMINARES	6.737,44	6.737,44	100,00						
PISO	22.143,47			6.643,04	30,00	15.500,43	70,00		
INFRAESTRUTURA	8.237,74	8.237,74	100,00						
SUPERESTRUTURA	2.420,65	1.452,39	60,00	968,26	40,00				
ESQUADRIAS / UTENSÍLIOS	979,65			979,65	100,00				
ELEVAÇÃO / REVESTIMENTO	25.896,00	12.948,00	50,00	12.948,00	50,00				
COBERTURA	55.432,91			55.432,91	100,00				
PINTURA	4.293,52					4.293,52	100,00		
INSTALAÇÕES HIDRÁLICAS	13.694,45			13.694,45	100,00				
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.589,69			1.794,85	50,00	1.794,85	50,00		
TOTAL MENSAL		29.375,57		92.461,16		21.588,79			
% MENSAL	100,00%	20,48%		64,47%		15,05%			
TOTAL ACUMULADO		29.375,57		121.836,73		143.425,52			

JOÃO RAMALHO-SP., 27 de fevereiro, de 2.020

THIAGO ALVES ADAMI
Eng° Civil - CREA 5069927436

WAGNER MATHIAS
Prefeito Municipal